				Design									Permit		Bid	Construction														Closeout			
				PD	SD		DD		CD				Permit		Bid	Construction Administration														Closeout			
Firm	Staff	Billing Rate	Total Amount	Total Hours	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11	Month 17	Month 18	Month 19	Month 20	Month 21	Month 22	Month 23	Month 24	Month 25	Month 26	Month 27	Month 28	Month 29	Month 30	Month 31	Month 32	Total Hours	Billing Rate	
Architecture/Interiors -PGAL			**$ 1,694,614.84**	**8,318**	**685**	**670**	**670**	**670**	**670**	**670**	**665**	**645**	**644**	**111**	**111**	**155**	**138**	**138**	**138**	**138**	**138**	**138**	**138**	**138**	**138**	**138**	**138**	**138**	**138**	**138**	**20**	**8,318**		**$ 1,694,614.84**
Jeff Gerber	300	$	102,300.00	341	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	341	300	$ 102,300.00
Ryan Horton	240	$	201,120.00	838	75	75	75	75	75	75	75	75	74	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	838	240	$ 201,120.00
Alysha Koenig	250	$	303,000.00	1,212	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8	8	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	8	1,212	250	$ 303,000.00
Shauna Martin	200	$	239,600.00	1,198	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	1,198	200	$ 239,600.00
Brittney Galvez	190	$	175,560.00	924	75	75	75	75	75	75	70	50	50	8	8	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	924	190	$ 175,560.00
Joaquin Prado	180	$	135,720.00	754	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8	8	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	754	180	$ 135,720.00
Giang Pham	225	$	169,650.00	754	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8	8	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	754	225	$ 169,650.00
Emily Shaefer	148	$	91,760.00	620	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	620	148	$ 91,760.00
Ali Lam	151	$	67,950.00	450	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	151	$ 67,950.00
Juan Garcia	151	$	91,071.00	603	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	603	151	$ 91,071.00
Caterina Stefano	200	$	79,923.84	400	39	24	24	24	24	24	24	24	24	8	8	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	400	200	$ 79,923.84
Stephanie Patterson	165	$	36,960.00	224	16	16	16	16	16	16	16	16	16	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	224	165	$ 36,960.00
Structural-Dally			**$ 382,650.00**	**1,920**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**160**	**160**	**160**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**12**	**1,908**		**$ 382,650.00**
Fred Dally	250	$	37,500.00	150	20	20	20	20	20	20	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	250	$ 37,500.00
Staff	180	$	106,200.00	590	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	590	180	$ 106,200.00
Staff	180	$	106,200.00	590	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	590	180	$ 106,200.00
Luis Martenez	225	$	132,750.00	590	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	590	225	$ 132,750.00
Plumbing-PBS			**$ 32,400.00**	**180**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180**		**$ 32,400.00**
Ramon Camacho	180	$	32,400.00	180	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180	$ 32,400.00
Electrical-PBS			**$ 253,080.00**	**1,128**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**80**	**80**	**80**	**8**	**8**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**4**	**1,124**		**$ 253,080.00**
Kunal Shah	300	$	54,000.00	180	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	300	$ 54,000.00
Staff	210	$	199,080.00	948	100	100	100	100	100	100	60	60	60	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	948	210	$ 199,080.00
Mechanical-PBS			**$ 153,300.00**	**844**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**70**	**70**	**70**	**5**	**5**	**-**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**4**	**840**		**$ 153,300.00**
Tariq Hassan	210	$	33,600.00	160	20	20	20	20	20	20	10	10	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	210	$ 33,600.00
Staff	175	$	119,700.00	684	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	684	175	$ 119,700.00
Fire Alarm/Fire Protection-PBS			**$ 129,060.00**	**682**	**30**	**30**	**30**	**30**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**8**	**8**	**8**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**8**	**674**		**$ 129,060.00**
Muhaned Aziz	225	$	31,500.00	140	10	10	10	10	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	225	$ 31,500.00
Staff	180	$	97,560.00	542	20	20	20	20	30	30	30	30	30	8	8	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	8	542	180	$ 97,560.00
Civil - ARKK			**$ 196,175.00**	**1,124**	**60**	**60**	**60**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**24**	**24**	**24**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**6**	**1,118**		**$ 196,175.00**
Staff	185	$	52,540.00	284	10	10	10	20	20	20	20	20	20	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	4	4	4	4	-	284	185	$ 52,540.00
Staff	170	$	113,885.00	670	40	40	40	40	40	40	40	40	40	8	8	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	6	670	170	$ 113,885.00
Staff	175	$	29,750.00	170	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	170	175	$ 29,750.00
Landscape -M2L			**$ 51,870.00**	**260**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**8**	**8**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**256**		**$ 51,870.00**
Michael Mauer	240	$	23,520.00	98	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	240	$ 23,520.00
Staff	175	$	28,350.00	162	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	162	175	$ 28,350.00
TOTAL HOURS			**$ 2,893,150**	**14,455.65**	**1,185**	**1,170**	**1,170**	**1,180**	**1,200**	**1,200**	**1,135**	**1,115**	**1,114**	**188**	**188**	**223**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**	**234**	**234**	**234**	**234**	**234**	**58**	**14,418**		**2,893,150**